

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๔๙๖๖

ที่ สน ๗๙๕๐๑ / วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียนท่าน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกานต์พิชชา บุญนาทී)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน..... 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพุทธพร ไพธิชาเนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน..... 

(ลงชื่อ) 

(นางรักษิณาพร พันทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน.....



(ลงชื่อ)



(นางดารุณี เหมะสุติน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ได้พิจารณาแล้ว

() ทราบ

() ความคิดเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์กรินทร์ ทูมมารักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

รายงานผลตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมระบบบริหารจัดการน้ำประปา หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐		/		-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งปลากิ่งใหญ่ หมู่ที่๖	๓๑,๑๔๖		/		-	๓๑,๑๔๖	กองช่าง	
๓	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งปลากิ่งน้อย หมู่ที่๘	๑๕๖,๒๙๒		/		-	๑๕๖,๒๙๒	กองช่าง	
๔	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองแม่ ใหญ่ หมู่ที่๒	๕๐๐,๐๐๐		/		-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม		๗๓๗,๔๓๘					๗๓๗,๔๓๘		

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปโภค
๑.๒ แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.สำเร็จ ภายในหมู่บ้าน บ้านหมวมแห่งน้อย หมู่ที่๔	๕๖๕,๐๐๐	/			๕๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางบ้านหมวมแห่งใหญ่-บ้านคำ เจริญ บ้านหมวมแห่งใหญ่ หมู่ที่๒	๔๔๓,๐๐๐	/			๔๔๓,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง ซอยข้างโรงเรียนบ้านหมวมแห่ง บ้านหมวม แห่งน้อย หมู่ที่๔	๒๓,๙๐๐	/			๒๓,๙๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านถ่อน - ทุ่งปลากัดใหญ่ บ้านถ่อน หมู่ที่๑	๕๘,๐๐๐	/			๕๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง รอบหนองงวงใหญ่ ช่วงที่๑บ้านทุ่งปลากัด น้อย	๓๔๗,๐๐๐	/			๓๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยศาลา หมู่ที่๖ บ้านทุ่งปลากัดใหญ่	๑๒๐,๐๐๐	/			๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
	รวม								

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภาค สาธารณูปโภค
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำ เจริญ หมู่ที่ ๕	๖๓๙,๐๐๐			/		๖๓๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินระหว่าง อาคาร อบต.บ้านดอน	๓๒,๐๐๐			/		๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตประปา บ้านดอน หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐			/		๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่ง ปลากัดใหญ่ หมู่ที่ ๖	๓๐,๕๐๐			/		๓๐,๕๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมต่อเติม ศาลาประชาคม หมู่ ที่ ๑	๓๘๗,๐๐๐			/		๓๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง อบต.บ้านดอน	๑๐๐,๕๐๐	/			๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย อตุมิเนียม บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ หมู่ที่ ๖	๒๐๘,๐๐๐		/			๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางวัดศรี โพหนอง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๘๐๐		/			๔๙๙,๘๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐		/			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา ปิดรางสำเร็จรูป บ้านหนองแม่ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๗๐๐		/			๔๙๙,๗๐๐	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขปโมค สาธารณูปการ
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมผาปิดรางสำเร็จรูป บ้านหนองตาล หมู่ที่๓	๔๙๙,๕๐๐	-	/		-	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งปลากัดน้อย หมู่ที่๕	๓๑๒,๐๐๐	-	/		-	๓๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งปลากัดใหญ่ หมู่ที่๖	๒๒๒,๐๐๐	-	/		-	๒๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการถมดินบริเวณด้านหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน	๖๗,๐๐๐	/			๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบตำบล หมู่ ที่ ๑-๑๐ พร้อมเกรดเดอร์	๔๙๙,๐๐๐	/			๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
	รวม	๖,๐๖๐,๙๐๐				๒,๑๒๑,๙๐๐	๓,๙๓๙,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒.๑ แผนงานการรักษาสถาปัตยกรรมสงมภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาติ	๕๐,๐๐๐		/			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐		/			๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันภัยและ ระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐		/			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐		/		๘,๗๑๕	๒๑,๒๘๕	สำนักปลัด	
	รวม	๒๑๐,๐๐๐				๘,๗๑๕	๒๐๑,๒๘๕		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	๖๐,๐๐๐	/	/		๔,๒๐๐	๕๕,๘๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเยาวชน	๖๐,๐๐๐	/			๕๙,๗๕๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๕,๐๐๐	/			-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔	โครงการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู ผู้ดูแลเด็ก กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐			/	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๓๖,๑๕๐		/		๓๖๒,๘๘๐	๑,๐๗๓,๒๗๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๓,๐๔๕,๐๐๐		/		๑,๖๒๐,๐๔๓	๑,๔๒๔,๙๕๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
	รวม	๔,๖๖๑,๑๕๐				๒,๐๔๖,๘๒๓	๒,๖๑๔,๐๒๗		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	๒๗๐,๐๐๐		/		๗๕,๑๐๐	๑๙๔,๙๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๒	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน ระดับ ต่างๆ	๖๔,๘๙๐		/		๕๖,๘๒๐	๘,๐๗๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐		/		-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๔	โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม ประกวดโตมรับบูชา	๑๐,๐๐๐		/		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕	โครงการสักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำ ประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน	๕๐,๐๐๐	/			๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
	รวม	๔๒๔,๘๙๐				๑๘๑,๙๒๐	๒๔๒,๙๗๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
				อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐		/			-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคติดต่อรวมทั้งโรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐		/			-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่ นำโดยยุงเป็นพาหะ	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านถอน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านทุ่งปลากัน้อย หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านทุ่งปลากัน้อย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองตาล หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองแก่งน้อย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองแก่งใหญ่ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐		/		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒๗๕,๐๐๐					๒๗๕,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้คุณแม่วัยใส	๑๐,๐๐๐		/			-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		/			-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐		/			-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมความรู้การพิทักษ์และ คุ้มครองสิทธิสตรี	๑๐,๐๐๐		/			-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๗๐,๐๐๐						๗๐,๐๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	/			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ.พ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	-	/			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านถ่อน	๑๐๐,๐๐๐	-		/		๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา อบต. ลูกจ้าง พนักงานของ อบต.	๒๐,๐๐๐	-		/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้นและพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-		/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕,๐๐๐	-		/		๑๕,๐๐๐	กองคลัง	
๕	โครงการสร้างความเข้าใจการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	-		/		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	๓๕,๐๐๐	-		/		๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐	/			๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนโครงการรณรงค์ด้านภัยมียาก	๑๕,๐๐๐	/			๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม	๒๕๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐		